



Утверждаю:
Директор МКП «СВК»



Д.Е.Криницин
2025 г

План подготовки
единой теплоснабжающей организации
Муниципальное казенное предприятие ЗАТО Северск «Самусьский водоканал»
(наименование организации)

к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения. Планируемые мероприятия.	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
Центральная отопительная котельная, пос. Самусь, ул. Набережная, 7				
1.1	Ремонт узла управления сетевыми насосами (замена запорной и регулирующей арматуры)	14.07.2025	27.07.2025	полное отключение ГВС
1.2	Замена арматуры (клапан питания котлов, краны шаровые питательных линий котлов №1 и №3, предохранительный клапан, краны дренажные и продувочные)	14.07.2025	27.07.2025	полное отключение ГВС
1.3	Ревизия сетевых насосов, при необходимости ремонт насосов		27.07.2025	полное отключение ГВС
1.4	Гидравлические испытания котлов		27.07.2025	полное отключение ГВС
1.5	Ревизия оборудования химводоподготовки		27.07.2025	полное отключение ГВС

1.6	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети пос.Самусь, протяженностью 16,094 км на плотность и прочность	26.05.2025	30.05.2025	послесезонные испытания
1.7	Промывка водонагревателя пластинчатого в ЦТП-3	14.07.2025	27.07.2025	полное отключение ГВС
1.8	Замена запорной арматуры в тепловой камере № 8	14.07.2025	27.07.2025	полное отключение ГВС
1.9	Замена циркуляционного насоса в ЦТП-10	14.07.2025	27.07.2025	
1.10	Замена водонагревателя в ЦТП-7	14.07.2025	27.07.2025	полное отключение ГВС
1.11	Ревизия запорной арматуры на магистральных тепловых сетях, замена при необходимости	14.07.2025	27.07.2025	полное отключение ГВС
1.12	Ревизия запорной и регулирующей арматуры на распределительных сетях		25.08.2025	
1.13	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети на прочность и плотность -16,094 км		25.08.2025	послеремонтные испытания
1.14	Восстановление изоляции трубопроводов тепловой сети		25.08.2025	
1.15	Ревизия паропровода		01.09.2025	
1.16	Приобретение аварийного запаса топлива (мазут)		15.09.2025	
1.17	Осмотр зданий и сооружений на готовность к работе в зимних условиях		15.09.2025	
1.18	Проверка наличия и приобретение запаса материальных ресурсов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.		01.09.2025	
1.19	Проведение противоаварийных тренировок по действиям персонала при нарушении электроснабжения котельной		01.09.2025	

2. Котельная пос. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр.11

2.1	Чистка котлов КВр-1,63, КВр-1,86 и НР-18 и дымоходов от нагара, золы и шлака	26.05.2025	30.05.2025	
2.2	Оборудование котла № 2 приборами КИПиА		25.08.2025	
2.3	Ремонт сетевых насосов		25.08.2025	
2.4	Ревизия насосов ХВП, ремонт		25.08.2025	
2.5	Гидравлические испытания трубопроводов тепловой сети пос.Самусь, ул. Камышка, протяженностью 1,771 км на плотность и прочность	26.05.2025	30.05.2025	послесезонные испытания
2.6	Ремонт участка тепловой сети от ТК-2 до ввода в дом ул. Камышка, 20		01.08.2025	
2.7	Ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание теплосети 1,771 км после окончания ремонтных работ		25.08.2025	
2.8	Восстановление изоляции трубопроводов тепловой сети		30.08.2025	
2.9	Обеспечение запасов основного топлива (приобретение угля, заключение договоров поставки)		20.08.2025	
2.10	Проведение противоаварийных тренировок по действиям персонала при нарушении электроснабжения котельной		01.09.2025	
2.11	Осмотр зданий и сооружений на готовность к работе в зимних условиях		15.09.2025	
2.12	Приобретение запаса материальных ресурсов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.		30.08.2025	